



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า  
แผนการดำเนินงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน)

---

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๖๗๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ให้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายหรั่ง ฐระพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มี.ค.๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างการแข่งขันของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของ อบต.เชียงหวาง ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายางประหยัด ตำบลระหาร-นางทองม้วน ศรีสิงห์ บ้านโพชนัน หมู่ที่ ๖	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ถนนมีมาตรฐานและประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑๐๐%
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางหลัน โคตรวิทย์ - นายสุริยา ขาดิหวาน บ้านโพชนัน หมู่ที่ ๖	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑๐๐%
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายคำตัน ตาสู่เส -นางเพ็ญ สุนประทุม บ้านโพชนัน หมู่ที่ ๒๐	๖๒,๐๐๐	๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเชื้อม สมส่อง บ้านสร้างลาน-โนนสะอาด ตำบลบ้านธาตุ (ตอนที่ ๓) บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตร ไรต์ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้งานสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑๐๐%
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมค์ร วงศ์ศิริ - นางวิไลพร กลางโยธี บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไรต์ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้งานสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑๐๐%
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสุบัน ด้านกำมา-นายนิคต์ ด้านกำมา บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ไรต์ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้งานสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑๐๐%
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสุพจน์ สมศรี-นางศศิธร บรรณารักษ์ บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร ไรต์ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้งานสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๘. โครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางสมกลิ่น ช่างทองคำ - นายพิณิจ บริบูรณ์ บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	๑๐๗,๐๐๐	๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๒.๐๐-๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร ไล่หลังทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๙. โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก นายอินถา-นางละมัย บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	๔๕๕,๐๐๐	๐	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๓๒๐ ฟุต ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๗ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๑๐. โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สาย นายไพวัลย์-นายบุญสูง บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๓๔๓,๐๐๐	๐	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๒๔๒ ฟุต ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๑๑. โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก นายจันทร์ สิมมาสิมสุ-นายแสง นวนชนะ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	๒๙๔,๐๐๐	๐	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลिनราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๒๐๘ ฟุต ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%



โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๑๖. โครงการลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คลส.และฝาดตะแกรงเหล็ก สายนางสมปอง - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	๐	ลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๑๐๗ ท่อน ลงบ่อพัก คลส.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๙๙ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๑๗. โครงการลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คลส.และฝาดตะแกรงเหล็ก สายนางสมหมาย ศิริคำ - นายสถิต ศรีลำแดง บ้านโนนอุดม หมู่ ๑๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๓๓๔ ท่อน ลงบ่อพัก คลส.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๙ บ่อ	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างลงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	๑๐๐%
๑๘. โครงการลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คลส.และฝาดตะแกรงเหล็ก สายนาดี-เซียงหวาง (จุดหน้าบ้าน นายบุญแปลง พันเนตร) บ้านนาดี หมู่ที่ ๔	๑๖๒,๐๐๐	๐	ลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๑๑๒ ท่อน ลงบ่อพัก คลส.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๙๙ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๑๙. โครงการลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คลส.และฝาดตะแกรงเหล็ก สายนายบุญมา แก้วเซียงหวาง - สามแยกนางสง่า ชูระพล บ้านเซียงหวาง หมู่ที่ ๑	๒๔๑,๐๐๐	๐	ลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๑๖๐ ท่อน ลงบ่อพัก คลส.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔๔ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๒๐. โครงการลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สาย นายไพวัลย์-หน้าบ้านนายไพโรจน์ บ้านหนองสระเค็ด หมู่ที่ ๑๓	๑๘๗,๐๐๐	๐	ลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๑๓๑ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๒๑. โครงการลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สาย นายภูริภัทร แผลกดิน-นางเขี้ยว ภูริศรี บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ ๑๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๕๘	ลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๓๓๗ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๙ บ่อ	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งในหมู่บ้าน	๑๐๐%
๒๒. โครงการลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สาย โรงผลิตน้ำดื่ม-หัวหนองตุ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐	๘๒,๐๐๐	๐	ลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๓๘ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๒๓. โครงการลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สาย สามแยกนายบุญมา ทักชิดบุตร บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐	๐	ลงทุนบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๑๓๒ ท่อน ลงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%



โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๒๔. โครงการลงทุนระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็ก สายหน้าวัดโบสถ์คริส บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๓๕,๐๐๐	๐	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลึนราง dai ๐.๔๐ m. ความยาวท่อระบายน้ำ ๓๓๕ ท่อน ลงบ่อพักคสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๘ บ่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๒๕. ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่นการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงฝาย ปรับปรุงบ่อบาดล ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๒๖. ปรับปรุงที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหลวง-สร้างค่า	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๔๐	ปรับปรุงที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหลวง-สร้างค่า จำนวน ๑ แห่ง	มีการปรับถมที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างหลวงสร้างค่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐%
๒๗. ปรับปรุงอาคารหอประชุม	๑๐๐,๐๐๐	๐	ปรับปรุงอาคารหอประชุม (จัดทำทางลาดพร้อมราวจับสำหรับคนพิการ) จำนวน ๑ แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%
๒๘. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ทางลาดคนพิการ)	๗๐,๐๐๐	๐	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (จัดทำทางลาดพร้อมราวจับสำหรับคนพิการ) จำนวน ๑ แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาจากกองช่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๒๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๒๙. โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการบ้านโพทะเล หมู่ที่ ๗	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๕๐	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนครบทุกครัวเรือน	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว มีน้ำใช้ทุกครัวเรือน	๑๐๐%
๓๐. โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการบ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนครบทุกครัวเรือน	อยู่ระหว่างการส่งมอบงานจ้าง	๙๕%
๓๑. โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการบ้านหนองสระไคร หมู่ที่ ๑๓	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างห้อง กว้าง ๓ เมตร สูง ๙ เมตร พร้อมขยายห้องปฏิบัติการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมบ่มสุบน้ำดื่มเมอสพร้อมจุดแจกจ่ายบาดาลจำนวน ๑ แห่ง	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว มีน้ำใช้ทุกครัวเรือน	๑๐๐%
๓๒. โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐	๓๑๓,๒๐๐	๓๑๓,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๙๓	ก่อสร้างห้อง กว้าง ๓ เมตร สูง ๙ เมตร พร้อมขยายห้องปฏิบัติการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมบ่มสุบน้ำดื่มเมอสพร้อมจุดแจกจ่ายบาดาลจำนวน ๑ แห่ง	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการพร้อมขยายห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว มีน้ำใช้ทุกครัวเรือน	๑๐๐%
๓๓. โครงการขยายเขตระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขยายท่อเมนประปาท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์	ขยายเขตระบบประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน	๑๐๐%
๓๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายอุ่น-ดอนกล้า บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๓๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย นายครองคิต สุระทุม-นานายเดช ชูระพล บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๓๖. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย นาดี-บ้านโพธิ์ จุดขนานายประจสงคราม บ้านนาดี หมู่ที่ ๔	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	กว้าง ๔ เมตรและ ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทาง ลูกรังช้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย เรียบลำห้วยใหญ่ บ้านดำน หมู่ที่ ๕	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๓ ม. และ ๔ ม. และ ๕ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๖๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๓๘. โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยนาฮาง-เนินอุดม หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๓๙	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๘ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๓๙. โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง สายบ้านนายด้วง ตอแก้ว-บ้านตงใหญ่พัฒนา บ้านโพธิ์นา หมู่ที่ ๗	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรังช้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย สวนป่าสัมมานวลจันทร์ กอไหล-เรียบลำห้วยวังบก บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔-๕ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางลูกรังช้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๔๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายลำห้วยใหญ่จากนาแกงสุจิตราวนารัตน์-นาแกงที่ศูนย์ฯ พึ่งพร้อมบ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔-๕ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสาทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายสัจจวาท หอมเย็น-นายพดกขมันเขียว (เชื่อมโนนกลาง) บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔-๕ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสาทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๓. โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรังสายที่พัทสงค์ดอนธรรม บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ ๑๐	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรังถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๔๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสาทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๔. โครงการปรับปรุงเสริมผิวขยายถนนลูกรัง สายหนองไผ่ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง ๔-๕ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสาทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๕. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรังสายบ้านนายทองเ็น-สุตสายบ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เสาทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๖. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรังสายดงใหญ่พัฒนา-นาคำหลวง บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างเสริมผิวลูกรังถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ ม. เสาทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๔๗. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรังสายขนาดสามเมตร-ขนาดงตม บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างเสริมผิวลูกรังถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ ม. ใหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๘. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรังสายดงใหญ่พัฒนา-บ้านโพทะเล บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างเสริมผิวลูกรังถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐ เมตร ทน ๐.๒๐ ม. ใหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๔๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด (สุเมส้า) บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ใหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวก.สบายในการใช้ ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมขยายใหลทางสายบ้านนาฮาง บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ใหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวก.สบายในการใช้ ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาชุมศรี ประจางสาร-ถนนไปนาคำแอก บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างเสริมผิวลูกรังถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ ม. ใหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๒. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรังสายบ้านนาเยี่ยง ตาเต่า บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างเสริมผิวลูกรังถนนกว้าง ๔.๕๐-๕ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ใหลทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๕๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างวัดราชมงคล-นายนายสง่า ตอกไม้ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๗	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียกค่าหัวยง บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๕. โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรังสายสามแยกบ้านนางศศิธร บรรณา รักษา-นายนายวิล แก้วเชียงหวาง บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๖. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรังสายนายนายสมบัติ กองสุวรรณ-นายนายชายชัย สระพันธ์ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐ ร้อยละ ๙๗.๙๖	ก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๗. โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรังสายนางวัน-นายสมาน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๑๕	ปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๕๘. โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรังสายลำห้วยหนองตุ (ตบ.บ.น) บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตรหนา ๐.๒๐ ม. ใหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๕๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนางเพ็ญประภา-บ้านนายรวมชัย บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๑๒ เมตรหนา ๐.๒๐ ม. ใหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๖๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอนุวัฒน์-บ้านนางแจ่มศรี บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๘ เมตรหนา ๐.๒๐ ม. ใหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๖๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงใหญ่-วัดป่าดงใหญ่ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๖๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศร มาลัยศรี-หอดึงประปา บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสร้างดอนบ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๑ ม. ๑.๓๐,๒.๐๐,๓.๐๐,๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๘๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕ ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๖๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้านายเชื่อมสมต้อง-บ้านสร้างลาน-โนนสะอาด บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๖๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนมิตรภาพ-อุดร-หนองคาย-บ้านโคกน้อย บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๖๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบอ่างวังตุ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑,๕๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๖๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางศ ขมิ้นเขียว บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓	๑,๕๒๙,๐๐๐	๐	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาทำงานสัญญา	๓๐%
๖๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านโพ้นพันบ้านโพ้นพัน หมู่ที่ ๑๙	๑,๓๔๓,๐๐๐	๑,๓๔๓,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%



โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	ตามแผน	ผลการเบิกจ่าย			
๖๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนปทุมวิไล-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเดาบ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๑ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตร.ม.	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%
๗๐. โครงการปรับปรุงที่ดินถมสระเก็บน้ำบ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ถมดินสระเก็บน้ำบ้านหนองสระใคร จำนวน ๑ แห่ง	ถมสระน้ำบ้านหนองสระใคร เพื่อใช้เป็นลานกีฬาเอนกประสงค์	๑๐๐%
๗๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียงลำดับห้วยแก (ตอนบน) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑๐๐%
๗๒. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสร้างคำ-หนองสระใคร บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขยายถนน คสลค กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๑ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตร.ม	ก่อสร้างถนน คสล. เสร็จเรียบร้อย ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มี.ค.๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของ อปท.เชียงหวาง ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายสามแยกโรงเรียนบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	๑๕๒,๐๐๐	๐	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย (อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ)	-อยู่ระหว่างรอประมาณราคา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ	๑๐%
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนายอ่อนสี-ถนนด่านเพ็ญ บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย (อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ)	-อยู่ระหว่างรอประมาณราคา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ	๑๐%
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายสุบรรวิร์-บึงบา บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๐	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย ๑ เฟส ๒ สาย (อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ)	-อยู่ระหว่างรอประมาณราคา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ	๑๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มี.ค.๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของ อปท. เชียงหวาง ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
๑. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ถัน มข.๒๕๒๗ หัวคำแอก (ฝายแช่ลัด) จุดนายสายัญญ แม่ป้อง บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒	๙๑๔,๐๐๐	๘๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๙.๕๙	ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำถัน เสร็จเรียบร้อย ร้อยละ ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้เลี้ยง สัตว์และทำการเกษตร	๑๐๐%
๒. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ถัน มข.๒๕๒๗ อ่างบ่อแอก (ตอน บน) จุดที่นาทางหมู่-นายบุญธง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	๖๗๔,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๘.๗๒	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ล้นฝายสูง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำถัน เสร็จเรียบร้อย ร้อยละ ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้เลี้ยง สัตว์และทำการเกษตร	๑๐๐%
๓. โครงการขุดลอกลำห้วยกุดหิน บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ ถึง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๔. โครงการขุดลอกลำห้วยคำแอก บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๐-๑๒ เมตร ถึง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
๕. โครงการขุดลอกลำห้วยหนายาย แจ้งัด บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๐-๑๖ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๖. โครงการขุดลอกลำห้วยวังตุงหลุ่ง บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๗. โครงการขุดลอกลำห้วยหนองตาล บ้านนาดี หมู่ที่ ๔	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๕๓	ขนาดปากกว้าง ๑๐-๑๓ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๘. โครงการขุดลอกลำห้วยหนอง สาหร่าย บ้านด่าน หมู่ที่ ๕	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๘. โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๐-๑๓ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๙. โครงการขุดลอกลำห้วยวังบาก บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๒-๑๕ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๑๐. โครงการขุดลอกลำห้วยท่าชั้น บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐ ร้อยละ ๙๙.๔๗	ขนาดปากกว้าง ๘-๑๒ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๑๑. โครงการขุดลอกลำห้วยหนองโน บ้านหนองสระไคร หมู่ที่ ๑๓	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ขนาดปากกว้างหนองโนขนาดพื้นที่ ๔,๓๓๒ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
๑๒. โครงการขุดลอกลำห้วยแก (ตอนบน) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๒-๒๕ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๑๓. โครงการขุดลอกลำห้วยกลาง บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๒-๔๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๑๔. โครงการขุดลอกลำห้วยวังจาง บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ขนาดปากกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร	ลำห้วยได้รับการขุดลอก	๑๐๐%
๑๕. โครงการขุดลอกสระน้ำ(สระเก่า) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ปากสระกว้าง ๕๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๘,๔๙๖ ลูกบาศก์เมตร	สระน้ำได้รับการขุดลอก	๑๐๐%

**รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคามมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. เชียงหวาง : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  
 กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑. อปท. ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๗,๕๘๕ ร้อยละ ๓๗.๙๒	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปีละ ๒ ครั้ง (ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์) ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปีละ ๑ ครั้ง	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ ครั้ง โดยการจัดจุดด่านตรวจตามจุดสำคัญในตำบลเชียงหวาง	๕๐%
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๑. อุบัติเหตุเด็กจมน้ำลดลง ร้อยละ ๘๐ ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง ๓. เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการส่งเสริมวินยจราจรให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ ๘๐	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	ปัญหาอัคคีภัยลดลงร้อยละ ๖๐	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการวัน อพพร. ๒๒ มีนาคม	๒๐,๐๐๐	๐	จัดกิจกรรมวัน อพพร. ปีละ ๑ ครั้ง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอำเภอเพ็ญ(เจ้าภาพ)งดการจัดกิจกรรม	๐%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	จัดซื้อเสื้อชูชีพสีส้ม ให้กับพนักงาน อพพร. จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นแล้วบางส่วน	๕๐%
วัสดุดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๐	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น วัสดุดับเพลิงท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงดับเพลิง ลูกบอลลับเพลิง ฯลฯ	-ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต. เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐%
โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร	๑๕๐,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	จัดซื้อวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่นสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ทรายจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์ ป้ายหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระบอกโค้งมน ไฟแฉว กระบองไฟฟ้าฯ	-จัดซื้อจราจรจราจร จำนวน ๒๐ อัน -จัดซื้อป้ายหยุด(ตามด่านตรวจ ๒ อัน)	๐%
รถกระเช้าไฟฟ้า	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	รถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน ๑ คัน	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ	๐%
เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐%
โต๊ะทำงาน	๑๒,๔๐๐	๑๒,๔๐๐	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก PVC ๔ ลีนชัก จำนวน ๒ ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก PVC ๔ ลีนชัก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๐๐%
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	๑๐๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๔ : การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	-	๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๖ ๒๐๐ คน	**รอบ ๖ เดือน ไม่มีการดำเนินการโครงการ	๐%



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอแพะญู จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.เชียงหวางที่ ๔ : การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานคณะและชุมชน

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๖๔๗.๕๐ ร้อยละ ๓๓.๙๒	๑.มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงทุกเดือน	มีการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลเชียงหวาง โดยการนำขยะไปทิ้งที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี	๕๐% (ดำเนินการทุกเดือน)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐ ร้อยละ ๗๒.๕๗	-ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดแยกขยะต้นทาง -ปริมาณขยะที่ลดลง -มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน	มีการจัดทำโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำหมู่บ้าน	๑๐๐%
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐ ร้อยละ ๗๖.๖๖	ผู้เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ คลองน้ำ โดยการจัดตั้งขยะ วัชพืชทางน้ำ เพื่อให้แหล่งน้ำใสเป็นที่ย่อยอาศัยของสัตว์น้ำ	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (จัดซื้อถังขยะ)	๒๐๐,๐๐๐	๐	จัดซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ แจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลเชียง หวาง	**ยังไม่ดำเนินการ	๐%
ค่าจ้างเหมาทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.	๕๐,๐๐๐	๐	ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ	รอบ ๖ เดือนไม่มีการซ่อมแซมบำรุง รักษาทรัพย์สินของ อบต.	๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัด : ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เชียงหวางที่ ๕ : พัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการส่งเสริมความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	๑๐,๐๐๐	๐	๑.ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงหวางเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านทุจริต	๒๐,๐๐๐	๐	๑.ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงหวางเข้าร่วมโครงการ ๘๐ คน	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐	๓๑๔,๗๒๐ ร้อยละ ๙๙.๙๑	๑.ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๐ คน	-อบต.เชียงหวางได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียก,การบริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร	๑๐๐%
โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๕๐,๐๐๐	๒๑๖ ร้อยละ ๐.๗๒ (เบิกเฉพาะค่าป้าย)	๑.จำนวนผู้ค้างชำระภาษีลดลง ๒. อบต.เชียงหวาง สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	-อบต.เชียงหวางได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	๑. ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ๒. อุทกภัยงบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง	มีการอุทกภัยงบประมาณให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อบท. ที่จัดตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ	๑๐๐%
โครงการจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๘๗๙.๔๖ ร้อยละ ๘๐.๒	ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างไรก็ตาม อย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างทำของ ติดแอร์ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ค่าจ้าง กำจัดปลวก ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ ขยายภาพ ค่าจ้างทำของ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างในการ ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบจัดทำเอกสาร ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ตลอดจนค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทำวารสาร และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ	ในรอบ ๖ เดือนมีการจ้างเหมาแรงงาน ทุกเดือน อาทิเช่น จ้างเหมาแรงงานใน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(เก็บขยะ) และตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงาน กู้ชีพ)	๑๐๐%
โครงการจ้างเหมาบริการ (กองคลัง)	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๓๖	ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างไรก็ตาม อย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างทำของ ติดแอร์ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ฯลฯ	-ในรอบ ๖ เดือนมีการจ้างเหมาบริการซ่อม คอมพิวเตอร์ และซ่อมแอร์ ไปแล้วบางส่วน	๕๐%
บำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง)	๔๐๐,๐๐๐	๘๖,๙๑๖.๖๗ ร้อยละ ๒๑.๗๒	ซ่อมแซมทรัพย์สิน กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมี ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง เช่นค่าซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่าย เอกสาร โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น พัดลม ยานพาหนะต่าง ๆ อาคาร ฯลฯ	-ในรอบ ๖ เดือนมีการซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกขยะ รถน้ำเอนก ประสงค์ รถยนต์สำนักงาน รถ ๖ ล้อ รถกู้ชีพกู้ภัย	๑๐๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอแพะญู จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๐	-จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ปีละ ๑ ครั้ง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	๐	-จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการปีละ ๑ ครั้ง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	-จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างพลังสตรีและพลังของครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๐	-จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรีและกลุ่มครอบครัวในเขต อบต. เชียงหวาง ปีละ ๑ ครั้ง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๐	-สนับสนุนให้ประชาชนได้มีการประกอบอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	-จัดกิจกรรมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	-ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้รับความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนในตำบลเชียงหวาง มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๐	-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินงาน	๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่	๕๕,๐๐๐	๐	-ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ต่อ จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคใช้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๐	จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกปีละ ๑ ครั้ง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการป้องกัน คอบค และเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๕๐,๐๐๐	๐	ร้อยละอัตราการแพร่ระบาดของ ของโรคลดลง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%



โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน จำนวน ๓,๕๐๐ ตัว	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวชิรเกล้ารัชกาลที่ ๑๐ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๖๐,๐๐๐	๐	มีการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในตำบลเชียงหวาง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่แห่งสยาม	๑๖๐,๐๐๐	๐	สตรีตำบลเชียงหวาง จำนวน ๑๐๐ คน	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการจัดซื้อเครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน	๓๐,๐๐๐	๐	มีเครื่องฟุ้งเสียงเด็กในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทันตกรรมและอบรมความรู้ด้านสุขภาพช่องปากให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงใหม่	๓๕,๐๐๐	๐	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้านสาธารณสุข	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคไอโอดีนและได้รับเกลือไอโอดีนครบทุกครัวเรือน	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%

รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสังคมที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ปีละ ๑ ครั้ง	เด็กนักเรียน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๑๐๐%
โครงการนี้ศันปัจฉิม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	เด็กนักเรียนได้รวมกิจกรรมร่วมกันสร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนมากขึ้น	๑๐๐%
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕.๗๑	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีละ ๑ ครั้ง	เด็กนักเรียนได้รวมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ดีมากขึ้น	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๙๗,๖๑๐	๐	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๐%
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๖๘,๑๐๐	๐	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๐%
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ค่าหนังสือเรียน)	๔๕,๔๐๐	๐	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๐%
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนการเรียนการสอน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๕,๔๐๐	๐	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๐%
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๓๘๕,๙๐๐	๐	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวัน	๑,๑๖๗,๙๑๕	๗๔๗,๖๔๘ ร้อยละ ๖๔.๐๑	ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงหวางได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ	๑๐๐%
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนกลุ่มโรงเรียนเชิงหวาง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	จัดการแข่งขันกีฬา ปีละ ๑ ครั้ง	นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา	๑๐๐%
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ)	๒๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการจัดการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ)	๓๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านหนองนกเขียนโนนพัน ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการปลูกพืชสวนครัว	๒๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านโนนเลา ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการมีงานทำเพื่อเสริมรายได้ระหว่างการเรียนรู้ทำขมเงิน	๓๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน เชียงหวางพิทยาคาร ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์	๒๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านดำน ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการเลี้ยงไก่พื้นถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านเชียงหวาง สร้างถาน ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ร.ร.ดอนข่าประชาสามัคคี)	๓๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนดอนข่าประชาสามัคคี ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสร้างพลังสร้างคำ ปีละ ๑ ครั้ง	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี	๑๐๐%
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (โรงเรียนบ้านดงใหญ่)	๓๐,๐๐๐	๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ขอรับในการจัดทำโครงการฯ	๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน)	๗๖๔,๔๐๐	๓๖๗,๒๗๖ ร้อยละ ๔๘.๐๔	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านโนนเพล)	๓๕๒,๘๐๐	๑๘๗,๙๙๒ ร้อยละ ๕๓.๒๘	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านสร้างทรวงสร้างค่า)	๕๑๒,๔๐๐	๒๓๘,๑๒๔ ร้อยละ ๔๖.๔๗	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองกเขียนโพน ทัน)	๖๐๐,๐๐	๒๘๘,๕๗๔ ร้อยละ ๔๘.๐๙	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านดงใหญ่)	๘๓๕,๘๐๐	๓๙๙,๕๖๔ ร้อยละ ๔๗.๘	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านดอนข่า)	๙๔๙,๒๐๐	๔๓๙,๙๒๔ ร้อยละ ๔๖.๓๔	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านด่าน)	๓๒๗,๖๐๐	๑๖๗,๘๕๐ ร้อยละ ๕๑.๒๓	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%
โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านนาดี)	๑๘๙,๐๐๐	๙๖,๒๓๔ ร้อยละ ๕๐.๙๑	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐%



โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
ค่าจ้างเหมาบริการ	๗๕๖,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐ ร้อยละ ๔๑.๒๖	ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างทำของติดแอร์ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ ฯลฯ	ในรอบ ๖ เดือนมีการจ้างเหมาแรงงานทุกเดือน อาทิเช่น จ้างเหมาแรงงานในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๖ คน	๑๐๐%
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง)	๒,๐๖๗,๕๘๐	๒,๐๖๗,๕๘๐ ร้อยละ ๑๐๐	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๘ โรงเรียน	อบต.เซียงหวางเป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ. และมีส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนโดยส่งเป็นงวด ๆ ครอบคลุมแห่ง	๑๐๐%
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศพด. จำนวน ๗ แห่ง)	๔๓๔,๙๗๗	๔๓๔,๙๗๗ ร้อยละ ๑๐๐	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ แห่ง	-ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครอบคลุมแห่ง	๑๐๐%

รายงานผลการดำเนินงานผลการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

๒.๕ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
๑.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา สำหรับนักเรียน เยาวชน กีฬาประชาชน กีฬาประชาชนในเขต อบท. กีฬาระหว่าง อบท.หรือการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ปีละ ๓ ครั้ง	ในรอบ ๖ เดือน มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง อบท.และกีฬาเยาวชน จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐๐%
๒. วัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	๐	จัดซื้อวัสดุกีฬาประเภทวัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้เบสบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม่ขาด มินิตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก กระโดด ดาบสองมือตะกร้อ ตะกร้อ หวายเป็นบอล ตาข่ายกีฬา เสาคา ข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล เทล็กาลา	-ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่มีการจัดซื้อวัสดุกีฬา	๐%

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

๒.๕ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
๑. โครงการประเพณีบุญข้าวจ้าวระดับ ดิน	๒๐,๐๐๐	๐	จัดกิจกรรมบุญข้าวจ้าวระดับดิน ปีละ ๑ ครั้ง	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
๒. โครงการประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวจ้าว)	๒๐,๐๐๐	๐	จัดกิจกรรมบุญเดือนสิบ (บุญข้าวจ้าว) ปีละ ๑ ครั้ง	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%
๓. โครงการสงฆ์ประเพณีบุญเดือนสิบ หลวงพ่อใหญ่	๕๑,๐๐๐	๐	จัดกิจกรรมสงฆ์ประเพณีบุญเดือนสิบ หลวงพ่อใหญ่ ปีละ ๑ ครั้ง	-ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการดำเนินการ	๐%

รายงานผลการดำเนินงานผลการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานีที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 กลยุทธ์ : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๒.๖ แผนงานงบกลาง

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๕๕๘,๘๐๐	๖,๓๑๐,๗๐๐ ร้อยละ ๓๘.๑๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๒,๐๑๓ คน	มีการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุเป็นปัจจุบัน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑๐๐%
โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๙๔๔,๐๐๐	๒,๐๑๐,๒๐๐ ร้อยละ ๔๐.๖๕	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๔๙๐ คน	มีการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการและบันทึกข้อมูลผู้พิการเป็นปัจจุบัน ผู้พิการในพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑๐๐%
โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๓๘.๘๘	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๒๙ คน	มีการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุเป็นปัจจุบัน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑๐๐%
โครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. เชียงหวาง	๓๐๑,๐๐๐	๐	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง	ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ	๐%

โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้า
	แผน	ผล			
เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	๐	ช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมภายในตำบลเชียงหวาง	ในรอบ ๖ เดือนยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย	๐%
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐		กง	๐%