



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรคที่ ๖ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางจึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายหรั่ง ธุระพล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

รายงานผลการดำเนินการงาน
“นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และได้ประกาศให้กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

กระผมได้แถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยส่วนรวม บริหารด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ภายใต้กระบวนการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๕ ด้าน โดยพยายามที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางไปสู่ “ การเป็นท้องถิ่นที่มีโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้พึ่งพาตนเองโดยน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “เศรษฐกิจพอเพียง” นำมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน” โดยขณะนี้ก็สิ้นปีงบประมาณและการดำเนินการตามนโยบายภายใต้งบประมาณที่จำกัด ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้จัดทำโครงการพัฒนาในการพัฒนาตำบลเชียงหวาง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการบริหาร และด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้และตามความต้องการของหมู่บ้านที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ตามสัดส่วนงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี

กระผม นายหรั่ง ชูระพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร

โดยสรุปสาระสำคัญของนโยบายที่กล่าวมาเบื้องต้น ดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขต อบต.เชียงหวาง พึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๑.๑.สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขต อบต. ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับระบบการคมนาคมขนส่งของภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมในเขต อบต.เชียงหวาง

๑.๒.สานต่อโครงการติดตั้งส่องสว่างบนถนนทุกสายและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๓.เร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้ง อบต.เชียงหวาง

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชน ในสังคมและประเทศชาติมีความสุข โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้

๒.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมด้านวิชาการและนันทนาการแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มรูปแบบ

๒.๒ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ มีปัญหาด้านสายตา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และยกระดับการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ติดตาม

ประเมินผลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และสานต่อกิจกรรมผู้สูงอายุแบบเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ทัดเทียม

๒.๓ สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี

๒.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมถึงสถานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒.๕ มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ

๓.๒ ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง

๔.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีกนโยบายที่ให้ความสำคัญ เนื่องจากเขตพื้นที่ของ อบต.เชียงหวาง มีการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ มีการตั้งโรงงานภาคอุตสาหกรรม จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

๔.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัยและเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ น้ำเสีย อากาศเสีย เป็นต้น

๔.๓ ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ก่อสร้างสวนสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกาย

๕.นโยบายด้านการเมืองบริหาร

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้

๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพโดยสร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ อบต.ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

๕.๓ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต. ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ”

๕.๕ มุ่งเน้นการบริหารงาน อบต.โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๖ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การคิด การตัดสินใจและการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๘ ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ

๕.๙ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของ อบต. ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แยกตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ซึ่งมีงบประมาณจากหลายแหล่งที่มา ทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายเสรี แก้วเชียงหวาง บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1	400,000	400,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายสร้างหลวง - ด่านเพ็ญ (นายสำราญ ชัยรัตน์) บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 2	3,023,000	2,016,000	1,007,000	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นาคี - บ้านโนน บ้านนาคี หมู่ที่ 4	400,000	396,000	4,000	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
4	โครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมลงบ่อพักและฝาตะ แกรงเหล็ก สายบ้านดงใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	601,800	490,000	111,800	กองช่าง		✓	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วลดปัญหาหน้าท่วมขัง ในพื้นที่	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่างบ้าน นายทองคูณ - บ้านนายวิระวัฒน์ บ้านโนนทัน	400,000	290,000	110,000	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ปัก ธง - บ้านนางคำปุ่น โสดาวิชิต บ้านสร้างคำ ม.11	498,400	498,400	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
7	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายดงใหญ่-โนนสะ อาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	596,000	484,000	112,000	กองช่าง		✓	ถนนได้รับการซ่อมแซมและ ประชาชนได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบัวไล บ่อ ทอง - นายสมาน รัตนฐาน บ้านหนองสระใคร ม.13	400,000	394,000	6,000	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
9	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางวงเดือน-นายบุญคุ้ม บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14	400,000	394,000	6000	กองช่าง			✓	มีการระบายน้ำได้ป้องกันท่วมขัง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางขบาไพร - ทางเชื่อมถนนสายดอนแดง บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	214,000	214,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
11	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สายร้านค้าสหกรณ์-สุดถนนบ้านนางราตรี ทองขาม บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	188,000	188,000	0	กองช่าง			✓	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดปัญหาท่วมขังในพื้นที่
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางดินรตนาตาเต่า - บ้านนางพัชร ศรีสิงห์ หมู่ที่ 16	495,000	495,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
13	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกจากสายต้นเป็ล้อย - บ้านนายธงชัย ภูมินท์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16	209,000	209,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดดอนข่า - บ้านนาสุ่น นนตรี บ้านโนนอุดม หมู่ 17	413,000	410,000	3000	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสสิต ภัคสงศรี บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18	430,000	422,000	8,000	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพพันทัน -วัดป่าบ้านโพพันทัน หมู่ที่ 6	1,004,000	999,000	5,000	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสายสมร ไวจันทร์ บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	498,000	498,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
18	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยคำแอก บริเวณ น่านายเจริญ อภัยพรม บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 2	498,000	498,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งปี
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสร้างสถาน - นาพูนทรัพย์-ถนนด่านเพี้ย	498,000	498,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี - บ้านโพพ (ต.บ้านธาตุ)	498,000	498,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า ตอง (ต.เพี้ย) - บ้านดอนข่า (เขตแดนเพี้ย)	6,178,000	4,055,000	2,123,000	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองสระใคร - บ้านเชียงหวาง (ประปา)	498,000	498,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตร ภาพุดร-หนองคาย (บ้านโพพันทัน) หมู่ 19	1,001,000	996,000	5,000	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมิตรภาพอุดร- หนองคาย -บ้านสร้างคำ (โคกน้อย)	1,001,000	597,000	404,000	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ด่านนคร - บ้านดอนแดง (ต.นาข่า)	2,820,000	2,820,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดงใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	1,531,000	1,526,000	5,000	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านโนนอุดม บ้าน โพนลา หมู่ที่ 7	1,914,000	1,909,000	5,000	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแพน -อุ้มหอทร บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	498,900	498,000	900	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพอกุล นครธรรม -บ้านดงใหญ่พัฒนาพัฒนา หมู่ที่ 12	498,900	498,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ สาตีจันทร์ - บ้านหนองสระโคก หมู่ที่ 13	499,100	499,100	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางฮี สี่มาแก้ว - นายสงวน ดอกไม้ บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18	396,100	396,000	100	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหนู - นาย วิฑูล จำปาฝน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17	319,800	319,800	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่าง โรงเรียนบ้านดอนข่า - นางทิพย์ บุญนำ บ้านโนน อุดม หมู่ที่ 17	1,479,000	149,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญสุข 2 บ้านโพหนอง หมู่ที่ 20	36,900	36,000	900	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชายชัย 1 บ้านโพหนอง หมู่ที่ 20	96,000	96,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศรีศิริ ไวจันทร์ - นายมนตรี นครธรรม บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	1,406,000	856,800	549,200	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
37	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สายนางประนอม บั๊จจิ่ง - นายเพ็ญลย์ สิมสน บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	448,000	448,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	
38	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านพ่อนวล - นางทองงาม ทองเป็นชัย บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ 10	153,000	153,000	0	กองช่าง		✓	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	
39	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สายข้างโรงเรียน - นางมี ช่อมะเข็ญ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	499,000	499,000	0	กองช่าง		✓	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	
40	โครงการเสริมผิวลูกรังสายบ้านนางลำบัว วงศ์ศิริ - นายบุญเสริม สังข์ตลอด บ้านด่าน หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง	89,000	89,000	0	กองช่าง		✓	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง	

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
41	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย - สะพานตงใหญ่ บ้านโนนเฒ่า หมู่ที่ 7	830,000	638,000	192,000	กองช่าง	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
42	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายบ้านตงใหญ่ พัฒนา - บ้านนาคำหลวง บ้านตงใหญ่พัฒนา หมู่ 12	498,000	498,000	0	กองช่าง	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
43	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายบ้านนาบวไล บ่อทอง - ถนนลาดยางหนองสระใคร-คอนข่า บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13	103,000	103,000	0	กองช่าง	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
44	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายคันคูห้วยน้อย บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	726,000	473,000	253,000	กองช่าง	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
45	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโนนสะอาด (ต.บ้านธาตุ) บ้านสร้างลาน - บ้านด่านเจริญ โดยวิธี Recycling พร้อมเสริมผิว AC 5 Cm. บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	4,178,000	2,835,000	1,343,000	กองช่าง	✓			ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการเดินทาง
46	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยปากแบ่ง) บ้านนาดี หมู่ที่ 4	620,000	620,000	0	กองช่าง	✓			ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ตลอดปี
47	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยกุดแจ้) บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 4	446,900	446,000	900	กองช่าง	✓			ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ตลอดปี
48	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยขมิ้น) บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10	732,000	732,000	0	กองช่าง	✓			ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ตลอดปี

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาขานานายเสถียร น้ำท่า - บ้านโนนอุดม บ้านโพนเสา หมู่ที่ 7	400,000	400,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านดอนข่า-ทุ่งนาเฟื่องบ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	400,000	400,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายนาแพง (ตอน 2) บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	400,000	400,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
52	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งนาเฟื่องคำ บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10	400,000	400,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
53	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาขานาขาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 20	400,000	400,000	0	กองช่าง			✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
54	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	30,000	4,200	25,800	กองสวัสดิการสังคม			✓	สตรีในตำบลเชียงหวางมีการพัฒนาศักยภาพ
55	โครงการคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	20,000	0	20,000	กองสวัสดิการสังคม			✓	*ใช้งบประมาณของหน่วยงาน พ.ม.จ.อุดรธานี
53	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	22,488	7,512	กองสวัสดิการสังคม			✓	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
54	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	30,000	29,988	12	กองสวัสดิการสังคม			✓	ผู้พิการตำบลเชียงหวาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
55	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	30,000	5,880	29,120	กองสวัสดิการ สังคม	✓			เด็กและเยาวชน ตำบลเชียงหวาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
56	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	50,000	0	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ประชาชนตำบลเชียงหวาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
57	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	99,988	12	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ประชาชนในหมู่บ้านมีระบบ บริหารจัดการชุมชนที่ดีและใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
58	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	251,800	127,999.04	123,800.96	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ประชาชนตำบลเชียงหวาง ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
59	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	30,936	19,064	สำนักปลัด	✓			ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
60	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ว่าการเกษตรศรีสว่างวัฒนาจังหวัดยโสธร	100,000	8,001	91,999	สำนักปลัด	✓			ประชาชนในตำบลเชียงหวาง มีความปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าและหมาและแมวในพื้นที่ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกตัว
61	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก	100,000	7,335	92,665	สำนักปลัด	✓			ประชาชนในตำบลเชียงหวาง เจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก ลดลงทุกปี
62	โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อและโรค อุบัติใหม่	55,000	-	50,000	สำนักปลัด	✓			ใช้งบประมาณจากโครงการอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
63	โครงการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)	150,000	134,695	15,305	สำนักปลัด			✓	ประชาชนในตำบลเชียงหวางได้รับบริการป้องกันและควบคุมโรคและมีการแพร่ระบาดของโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
64	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสำหรับเฝ้าระวังและค้นหาผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ความดันโลหิต	38,000	38,000	0	สำนักปลัด			✓	ประชาชนในตำบลเชียงหวางได้รับการบริการทางการแพทย์ครบทุกคน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
65	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงหวางสำหรับเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์	35,000	35,000	0	สำนักปลัด			✓	ประชาชนในตำบลเชียงหวางได้รับการบริการทางการแพทย์ครบทุกคน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
66	โครงการแข่งขันกีฬาคัดกับธุมวัย	35,000	0	35,000	กองการศึกษา	✓			**ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะสถานการณ์โควิด 19
67	โครงการนิทรรศน์ปัจฉิม	20,000	0	20,000	กองการศึกษา	✓			**ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะสถานการณ์โควิด 19
68	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,000	0	0	กองการศึกษา	✓			**ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะสถานการณ์โควิด 19
69	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	92,880	72,670	20,210	กองการศึกษา			✓	เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ดี
70	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	64,800	50,700	14,100	กองการศึกษา			✓	เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
71	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน (ค่าหนังสือเรียน)	43,200	33,800	9,400	กองการศึกษาฯ		✓	✓	เด็กนักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน
72	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43,200	33,800	9,400	กองการศึกษาฯ		✓		เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน ครบทุกคน
73	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	367,200	367,200	0	กองการศึกษาฯ		✓		เด็กนักเรียนมีสื่อวัสดุทางการศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
74	โครงการสนับสนุนการบริหารโครงการอาหารกลางวัน	1,111,320	1,107,918	3,402	กองการศึกษาฯ		✓		เด็กนักเรียนสังกัด ศพฐ.และสิ่ง กีด อดต. ได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนถูกต้องโภชนาการ
75	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและ เยาวชนกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง	50,000	-	50,000	กองการศึกษาฯ	✓			***หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรร งบประมาณไม่ได้ดำเนินการจัด โครงการจึงไม่ได้เบิกจ่าย
76	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะ พัฒนาอาชีพ (การทำขนมเพื่อประกอบอาชีพและ งานหัตถกรรม) (อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน บ้านดงใหญ่)	30,000	30,000	0	กองการศึกษาฯ		✓		นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างหลวง สร้างคำ มีความรู้เกี่ยวกับการทำ ขนม
77	โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์)(อุดหนุนงบประมาณ)	30,000	30,000	0	กองการศึกษาฯ		✓		นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขามมี ทักษะและความรู้เพิ่มมากขึ้น
78	โครงการเลี้ยงปลาตกใบบ่อซีเมนต์ (อุดหนุนงบประมาณ รร.บ้านด่าน)	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ		✓		นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขามมี ทักษะและความรู้เพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
79	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านนาดี)	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดีมีความเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
80	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อุดหนุนงบประมาณ ร.ร.บ้านโพทะเล)	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	นักเรียนโรงเรียนบ้านโพทะเลมีส่วนพฤกษศาสตร์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
81	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าพัฒนาทักษะอาชีพ (อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ)	30,000	30,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนมีทักษะความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเด็กเรียน
82	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด (อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพ้นพัน)	30,000	30,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองนกเขียนโพ้นพัน รู้จักโทษของยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติด
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) (อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน)	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ออชนไก่ (อุดหนุนงบประมาณให้กับ ร.ร.บ้านเชียงหวางสร้างถา)	30,000	30,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ออชนไก่

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
90	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดการขยะต้นทางและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"	30,000	0	30,000	กองการศึกษาฯ	✓			หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ประสงค์ดำเนินการโครงการฯจึงไม่ขอรับงบประมาณ
91	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน)	709,800	709,800	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
92	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านดงใหญ่)	844,200	840,000	4,200	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
93	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านดอนข่า)	894,600	891,240	3,360	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
94	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านด่าน)	344,400	332,850	11,550	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
95	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านนาดี)	168,000	168,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
96	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านโพทะเล)	348,600	348,600	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
97	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ)	462,000	462,000	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
98	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพ้นทัน)	579,600	579,600	0	กองการศึกษาฯ			✓	เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกภาคเรียน
99	ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำกรอถังได้อย่างหนึ่ง	634,000	569,000	65,000	กองการศึกษาฯ			✓	การปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
100	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน	100,000	42,150	57,850	กองการศึกษาฯ			✓	เยาวชนตำบลเชียงหวาง มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
101	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	50,000	49,770	230	กองการศึกษาฯ			✓	อบต.เชียงหวาง มีวัสดุกีฬา ให้เด็กและเยาวชนใช้สำหรับการเล่นกีฬา
102	โครงการจัดซื้อวัสดุดนตรี	22,000	0	22,000	กองการศึกษาฯ	✓			*ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้เนื่องจากราคาคงสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่ตั้งไว้
103	โครงการประเพณีบุญข้าวประดับดิน	20,000	10,000	10,000	กองการศึกษาฯ			✓	ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพ ณืวัฒนธรรมในหมู่บ้านให้คงอยู่ คู่ชุมชน
104	โครงการประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก)	20,000	10,000	10,000	กองการศึกษาฯ			✓	ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพ ณืวัฒนธรรมในหมู่บ้านให้คงอยู่ คู่ชุมชน
105	โครงการสงฆ์พราหมณ์พระสักการะหลวงพ่อใหญ่	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ			✓	ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพ ณืวัฒนธรรมในหมู่บ้านให้คงอยู่ คู่ชุมชน
106	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,590,400	14,754,100	836,300	กองสวัสดิการ สังคม			✓	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
107	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,059,200	4,724,000	335,200	กองสวัสดิการ สังคม			✓	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
108	โครงการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ	180,000	164,500	15,500	กองสวัสดิการ สังคม		✓	✓	ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
109	โครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต.เชียงหวาง	300,000	300,000	0	สำนักปลัด		✓	✓	ประชาชนตำบลเชียงหวางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
110	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000	0	150,000	สำนักปลัด	✓			**ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะ สถานการณ์โควิด 19
111	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	20,000	4,364	15,636	สำนักปลัด		✓	✓	ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ลดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน
112	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ เฝ้าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา	20,000	19,590	410	สำนักปลัด		✓	✓	เด็กและเยาวชนมีทักษะในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้
113	โครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	20,000	19,590	410	สำนักปลัด		✓	✓	เด็กและเยาวชน ประชาชนมี วินัยจราจรเพิ่มมากขึ้น
114	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	20,000	19,791.90	208.10	สำนักปลัด		✓	✓	เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา
115	โครงการวัน อพพร. 22 มีนาคม	20,000	0	20,000	สำนักปลัด		✓	✓	อพพร.ในตำบลเชียงหวางได้ เข้าร่วมโครงการวัน อพพร. เข้ารวมโครงการวัน อพพร.
116	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	0	150,000	สำนักปลัด (ได้ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ)	✓			**ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะ สถานการณ์โควิด 19

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
117	โครงการเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุมาภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	500,000	136,548.75	363,451.25	สำนักปลัด			✓	ประชาชนตำบลเชียงหวาง ได้รับ การช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณ ภัย
118	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการส่วนร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	20,000	20,000	0	สำนักปลัด			✓	อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ ปฏิบัติการส่วนร่วมในการช่วย
119	โครงการจ้างเหมาบริการ	85,000	57,000	28,000	สำนักปลัด			✓	อบต.เชียงหวาง มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น
120	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านทุจริต	20,000	13,702	0	สำนักปลัด			✓	ผู้บริหาร/พนักงานเจ้าหน้าที่ อบรมทุกคน มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตใน องค์การ
121	โครงการส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	10,000	8,790	1,210	สำนักปลัด			✓	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน เจ้าที่ อบต. มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
122	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	30,000	11,890	18,110	สำนักปลัด			✓	ประชาชนตำบลเชียงหวางได้ ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ช่วยลดภาวะ โดกร้อน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
123	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	480,000	464,994.90	15,005.10	สำนักปลัด		✓		-สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตำบล เชียงหวาง ได้รับการบริหารจัดการ การอย่างถูกวิธี
124	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ	50,000	49,760	240	สำนักปลัด		✓		ประชาชนตำบลเชียงหวางได้ มีส่วนร่วมจัดการขยะ โดยรู้จัก คัดแยกขยะที่ต้นทาง และปริมาณ ขยะลดลง
125	โครงการท่องเที่ยวร่วมใจรักสิ่งสิ่งแวดล้อม	30,000	24,505	5,495	สำนักปลัด		✓		ประชาชนตำบลเชียงหวางมีส่วน ร่วมสามัคคี ในการรวมใจรักษ์ สิ่งแวดล้อม
126	โครงการจัดซื้อถังขยะ	275,000	275,000	0	สำนักปลัด		✓		ประชาชนตำบลเชียงหวางมีถัง ขยะใช้ทุกครัวเรือน
127	ค่าจ้างเหมาทำกากรซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของ อบต.เชียงหวาง	100,000	99,977.14	23	กองช่าง		✓		ทรัพย์สินของ อบต.ได้รับการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้ ใช้งานได้
128	ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึงจ้างเหมาบริการให้ รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	268,550	258,694.15	9,856	สำนักปลัด		✓		อบต.มีเครื่องมือในการปฏิบัติ งาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน
129	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.	400,000	269,125.70	130,874	สำนักปลัด		✓		ทรัพย์สินของ อบต.ได้รับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
130	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	1,463,000	1,173,370	289,630	สำนักปลัด		✓		ครุภัณฑ์ อบรมที่มีขนาดใหญ่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
131	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ระบบวาล์วมีโอxygen ชนิด 6 ล้อ	2,200,000	-	2,200,000	สำนักปลัด	✓			***ยกเลิกโครงการ***
132	โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า	1,500,000	-	1,500,000	กองช่าง	✓			***ยกเลิกโครงการ***

ภาคผนวก

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากมีการขยายตัวของครัวเรือน ทำให้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง มีการให้บริการด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการติดตั้งให้ฟรี แต่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าเอง ทำให้ประชาชนที่ต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่มาขอใช้บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ จึงก่อให้เกิดปัญหาการลักขโมยทรัพย์สิน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น

๓. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตามที่ประมาณการ)

๔. จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๑๓๒ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๕ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่มีการงดเว้นการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ จำนวน ๗ โครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในตำบลเชียงหวาง และเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ต่อไป

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ควรประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น อาทิเช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มากที่สุด เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงหวาง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทันท่วงเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



