



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

สำนักปลัด อบต.เชียงหวาง
โทร. ๐๔๒-๒๑๙๖๗๐

ผลการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนข่าหนองบง-ถนนด่านเพ็ญ บ้านดอนข่า หมู่ที่ 8	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 139 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 834 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	497,400	492,000	98.91	2 มี.ค.69- 11 เม.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียน แก้วเกิดบ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 140 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	247,000	274,000	100	20 พ.ค.69- 29 ม.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญขวาง บัวตั้ง-นายทองแดง สุระพันธ์บ้านด่านนคร หมู่ที่ 15	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 203 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,500	495,000	99.09	25 มี.ค.69- 4 พ.ค.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางใบศรี ชุมภูนิมิตร-ถนนด่านพิบูลย์ บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 14 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	42,800	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเพ็ญลย์-บ้านนางนาตยา บ้านนาดี หมู่ที่ 4	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 28 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	100,000	100,000	100	2 มี.ค.69- 11 เม.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสัมพันธ์ ฝายโคตร-สายหนองสระใครดอนขา บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ 13	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 31 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 155 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	92,900	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสาวมาลี ทวีวน เครือ-บ้านนางพน วิเศษศรี บ้านสร้างสถาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 125 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	376,900	376,000	99.76	12 ม.ค.69- 21 ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสาวศิริธร บรรณา รักษ์-นางลำพูน แก้วเชียง หวาง บ้านสร้างสถานพัฒนา หมู่ที่ 18	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 2 ช่วง 190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 821 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	498,800	493,000	98.83	12 ม.ค.69- 21 ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางอานวย เริ่มกระโทก บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 85 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	163,000	163,000	100	20 ม.ค.69- 29 มิ.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายเตียงทอง อุภัย		ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 35 เมตรหรือมีพื้นที่	106,200	106,200	100	20 พ.ค.69- 29 มิ.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
	พรมบ้านหนองสระไคร หมู่ที่ 13		ที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร					
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายทวีป โคตะมี- นายปี สุระพันธ์ บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 221 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 884 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	315,000	312,000	99.04	25 มี.ค.69- 4 พ.ค.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายพลงนด้านเพ็ญ บ้านหนองสระไคร หมู่ที่ 13	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 31 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ไหลทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	111,400	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายไพรัชย์ ใผ่ป้อง- หนองสระไครดอนเข้า บ้านหนองสระไคร หมู่ที่ 13	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 20 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ไหลทาง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	59,900	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัช-บ้านนางสมบูรณ์ บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 113 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	199,000	199,000	100	20 พ.ค.69- 29 มิ.ย.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท เทพอินศร ถนนด่านพิบูลย์ บ้านหนองสระไคร หมู่ที่ 13	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 30 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	90,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว โคตรวิทย์-วัดป่าศรัทธาธรรม(คุ้มบ้านโนนอ่าง)บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 11	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 2 ช่วง 227 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 829.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	498,900	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภิชาติวงเสียน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางดำเนินการ 203 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,500	498,000	99.69	20 พ.ค.69- 20 มิ.ย.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-หนองขมิ้น บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 2	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 165 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	498,600	494,000	99.07	2 มี.ค.69- 11 เม.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงน้ำดื่ม บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 182 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	498,700	495,000	99.39	25 มี.ค.69- 4 พ.ค.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดปานาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 4	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 166 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,000	495,000	99.19	8 ธ.ค.68- 17 ม.ค.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดแสงสว่าง-บ้านนางลอง ชุมชนธาตุ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 17	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 3-5 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง ดำเนินการ 2 ช่วง 189 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 829 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,000	495,000	99.19	2 มี.ค.69-11 เม.ย.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางกัลยา ชุมชน บ้านนาดี หมู่ที่ 4	กองช่าง	ผิวจราจรแอสฟัลท์ กว้าง 4 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการ 79 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	136,800	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน-บ้านนางบุญหนา ยางทรัพย์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการ 244 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,100	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ทับถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านนางมนเทียน วนารัตน์-นายบัวภา กระพะพา บ้านโนนเปล้า หมู่ที่ 7	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตรระยะทางดำเนินการ 188 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร เหลือทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	300,800	300,000	99.73	28 เม.ย.69- 7 มิ.ย.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ทับถนนคอนกรีตเดิม สายสี่แยกหน้าวัดโพธิ์ชัย-บ้านนางหนูแดง อินทริริยะ บ้านโนนเปล้า หมู่ที่ 7	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตรระยะทางดำเนินการ 100 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร เหลือทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	168,400	168,400	100	28 เม.ย.69- 28 พ.ค.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
26	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หัวยกุดหิน บ้านเชียงทวง หมู่ที่ 1	กองช่าง	งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำล้น มข.2527 กว้าง 8.00 เมตร สิ้นฝายสูง 1.50 เมตร	570,000	530,000	92.98	30 เม.ย.69- 9 มิ.ย.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
27	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หัววังอ้อย บ้านโนนพัน หมู่ที่ 6	กองช่าง	งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำล้น มข.2527 กว้าง 11.00เมตร สิ้นฝายสูง 1.50 เมตร	686,000	637,000	92.85	20 เม.ย.69- 9 มิ.ย.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
28	โครงการซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลท์ทับ ถนนคอนกรีตเดิมสาย ศาลาประชาคม-บ้าน นางละม้าย สิงห์ชัย บ้านด่าน หมู่ที่ 5	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง ดำเนินการ 260.5 เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,042 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,700	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
29	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ทับ ถนนคอนกรีตเดิม สาย บ้านนายคำแม่ศรีเชียง พิมพ์-นายสุพรรณ แซ่สอน บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ 10	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตรระยะทาง ดำเนินการ 244 เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	499,000	498,000	99.79	28 เม.ย.69- 7 มิ.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
30	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์สาย หลังโรงเรียนบ้านโพมทัน บ้านโพมทัน หมู่ที่ 19	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง ดำเนินการ 175 เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	341,500	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
31	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกสายบ้าน นางอุดร สิมมาลิมสุ- นางไพรวรรณ ชมภูนิมิตร บ้านโพหนอง หมู่ที่ 20	กองช่าง	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง ดำเนินการ 260 เมตรพร้อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตาราง เมตร ไทล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-1.00 เมตร	498,800	498,000	100	28 เม.ย.69- 7 มิ.ย.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
32	โครงการลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพักคสล.และฝาทะ แกรงเหล็กสายนาง กัญญาณี-บ้านนายสภาราย บ้านนาดี หมู่ที่ 4	กองช่าง	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลिनราง dai. 0.40 m. ความยาวท่อระบาย น้ำ 78 ท่อน ลงบ่อพักคสล. พร้อมฝาทะแกรงเหล็กกรรม จำนวน 8 บ่อ	135,200	134,000	99.11	15 ม.ค.69- 4 ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
33	โครงการลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพักคสล.และฝาทะ แกรงเหล็กสายนาง คำพอง-นางต้น บ้านนาดี หมู่ที่ 4	กองช่าง	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลिनราง dai. 0.40 m. ความยาวท่อระบาย น้ำ 82 ท่อน ลงบ่อพักคสล. พร้อมฝาทะแกรงเหล็กกรรม จำนวน 8 บ่อ	141,900	140,000	98.66	15 ม.ค.69- 14 ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
34	โครงการลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงบ่อพักคสล.และฝาดตะ แกรงเหล็กสลายบ้านนาง เชียร เศษท้าว -แก้มลิง บ้านสร้างลาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	งานลงท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลื่นราง dai. 0.40 m. ความยาวท่อระบาย น้ำ 244 ท่อน ลงบ่อพักคสล. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กกรรม จำนวน 19 บ่อ	356,900	355,000	99.46	8 ธ.ค.68- 17 ม.ค.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม 34 โครงการ เป็นเงิน 11,227,600 บาท								

ผลการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขยายไฟฟ้าสายดอนลำ-ถนนด่านแพ้วบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย	70,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
2	โครงการขยายไฟฟ้าสาย นานายาย ประกันยานานางคม ทักษิณบุตร บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย	100,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
3	โครงการขยายไฟฟ้าสาย บ้านนางศิริ บรรณรักษ์-แยกบ้านงลำซุน แก่นพรม บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ 18	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย	100,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
4	โครงการขยายไฟฟ้าสาย บ้านโพทนัน-บ้านโคกน้อย บ้านโพทนัน หมู่ที่ 19	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย	160,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
5	โครงการขยายไฟฟ้าสาย วังช้าง บ้านคำฝักหนาม หมู่ที่ 10	กองช่าง	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปัก เสาพาดสาย 1 เฟส 2 สาย	70,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
รวม 5 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท								

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความต้องการของประชาชน	30,000	15,000 14,962	99.87	19 มี.ค.69 31 มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้พิการ	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม จัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
6	โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม จัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
7	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม จัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ	100,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
8	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด กิจฝึกอบรมอบรม กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆเกี่ยวกับ ยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพา หนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ เป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	50,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
9	โครงการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การขับเคลื่อนแผน และชุมชน เช่นการฝึกอบรม ความรู้เรื่องการจัดทำแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัด แผน การจัดประชุมประชาคม ตำบล การจัดประชาคมระดับ หมู่บ้าน โดยอาจรวมกับหน่วย งานราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ การของประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัด สถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่มีความจำเป็น ฯลฯ	50,000	0	0	-	อยู่ระหว่าง การดำเนิน โครงการ
รวม 9 โครงการ เป็นเงิน 370,000 บาท								

(2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	50,000	0	0	=	ยังไม่ได้ดำเนิน การเบิกจ่าย
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท								

(2.3) แผนงานสาธารณสุขุ : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ	100,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
2	โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติใหม่	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรงโรคติดต่อที่เฝ้าระวังหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ โดยให้ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง ฯลฯ	50,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
3	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก เช่น การจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายกำจัดชื้อทราเยอะเบท ค่าน้ำ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สม เด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติราช นารี	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ เนินโครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุ ัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ราชนารี เช่น ค่าป้องกันพิษสุนัข บ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำ หรับงานสัตว์แพทย์และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
5	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนรังษีดิราชนารี	สำนักงานปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทหือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน โครงการ ฯลฯ	80,000	0	0	-	ยังไม่ได้นำเงิน การเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
6	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านภัยแล้งเต้านม	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยแล้งเต้านม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิศดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าคือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นสำหรับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ	80,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
7	อุดหนุนโครงการจัดบริการ งานรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	สำนักงานกักต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่าน เพื่อดำเนินโครงการ จัดบริการงานรักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ผ่าตัดชุดเล็ก จำนวน 1 ชุด และจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจน ในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงหวาง เพื่อดำเนินโครงการ จัดบริการงานรักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องมือผ่าตัดชุดเล็ก จำนวน 1 ชุด	108,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	<p>และจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,400 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้เดิมาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด</p>	100,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			<p>ทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ สิ่งพิมพ์) ค่าธรรมเนียมต่างๆค่า เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามคำพิพากษา ค่าจ้าง เหมมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทนาย ความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินงานเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย</p>					

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			ต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ฟ้าง ภายในยกรเว้นผู้สาขา ค่าเครื่อง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่อง รับสัญญาณต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ					
รวม 8 โครงการ เป็นเงิน			558,000 บาท					

2.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาคู่แข่งกับโรงเรียนใกล้เคียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการฯลฯ	35,000	35,000	100	6 มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	โครงการนิทรรศน์ปจฉิม	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนิทรรศน์ปจฉิม ของศูนย์อบต.เชียงหวางเช่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน	20,000	35,000 โอนเพิ่ม 15,000	100	30 มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ และอุปกรณ์ค่ากระเป๋าทือหรือสิ่งที่ใช้ในบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกือบต. เชียงหวางใต้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร	35,000	35,000	100	9 ม.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงหวาง เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงิน พัฒนาการจัดการศึกษา และ เงินอื่นที่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด	1,851,440	1,129,248	60.99	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว
5	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มโรงเรียน เชียงหวาง	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค่า เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง	50,000	50,000	100	1 ธ.ค.68- 4 ธ.ค.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
6	โครงการบริหารจัดการขยะ	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค่าเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
7	โครงการปลูกเห็ดนางรม	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านด่าน เพื่อดำเนินโครงการปลูกเห็ดนางรม	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
8	โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลคำฝักพัฒนาประชาสามัคคี เพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
9	โครงการเลี้ยงปลา ในบ่อซีเมนต์	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน โพพทัน เพื่อดำเนินโครงการเลี้ยง ปลาดุกในบ่อซีเมนต์	30,000	30,000	100	ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
10	โครงการเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านโพพนาโพพ เพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11	โครงการเลี้ยงปลา แบบผสม	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านนาดี เพื่อดำเนิน โครงการเลี้ยงปลาแบบผสม	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ทักษะชีวิตและ พัฒนาอาชีพ	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนตงใหญ่เจริญพัฒนา เพื่อ ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ การเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
13	โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงไก่ไข่	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างสถาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม การเลี้ยงไก่ไข่	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนิน การเบิกจ่าย
14	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษาด้าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างสถาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษาด้านกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)	20,000	20,000	100	4 ก.พ.69- 5 ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
15	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมการแสดง ท้องถิ่นอีสาน	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่น อีสาน	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนิน การเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/ เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงเต็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาทางและสถาน ศึกษาสังกัดคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงหวาง	2,240,050	1,087,054.35	48.53	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว
17	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนดงใหญ่เจริญ พัฒน	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 239 คน อัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200วัน	1,051,600	517,000	49.16	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
18	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างสถาน	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 173 คน อัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	761,200	380,600	50	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	ดำเนินการเบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 แล้ว
19	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนดอนขาคำฝักหนามประชาสามัคคี	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 232 คน อัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	1,020,800	506,391	49.61	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	ดำเนินการเบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 แล้ว
20	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านด่าน	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 66 คน อัตราคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	356,400	180,900	50.76	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	ดำเนินการเบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
21	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนาดี	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 42 คน อัตราคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	226,800	113,400	50	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว
22	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโพนเหล่า โพนทอง	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 80 คน อัตราคนละ 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	432,000	203,850	47.19	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
23	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างค่า	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 153 คน อัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	673,200	332,640	49.41	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	ดำเนินการเบิกจ่าย ห้วย 1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 แล้ว
24	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพชนัน	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 162 คน อัตราคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	712,800	338,800	47.53	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	ดำเนินการเบิกจ่าย ห้วย 1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 แล้ว

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
25	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการต่างๆ	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ ต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมากรั๊ ส่ง เด็กนักเรียนของ ศพด.ทุกศูนย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือ จัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม ฯลฯ	588,000	294,000	50	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว
จำนวน 25 โครงการ เป็นเงิน 10,314,290 บาท								

2.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนวัตกรรม : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลเชียงหวาง ตำบลเสพติด	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลเชียงหวางตำบลเสพติด เช่น การแข่งขันกีฬาสำหรับสำหรับนักเรียนโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด อบต. กีฬาสำหรับเยาวชนกีฬาประชาชนในเขต อบต. การแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต.หรือการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีค่าใช้จ่าย อาทิ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมฝึกซ้อม หรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ	50,000	50,000	100	11 เม.ย.69- 13 เม.ย.69	ดำเนินการ ดำเนิน เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			ค่าเล่าหรืออัยรางวัล ที่มอบให้ ผู้ชนะการแข่งขัน เงินหรือของ รางวัลนอกเพื่อมอบให้ผู้ชนะการ แข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัด พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา สราธิต ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานที่ จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูป โภคต่างๆและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ฯลฯ	50,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนิน การเบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายด้วยกิจ กรรมกรเต็นบอลสโโล	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมกรเต็นบอลสโโล โดย					

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			มีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมฝึก การตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมฝึกซ้อม ค่าจัดทำเกียรติบัตรค่าโลโก้หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เงินหรือของรางวัลนอกเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และอื่นๆ					
จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท								

2.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนวัตกรรม : งานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน การจัดนิทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัลและค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าทรสพ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
2	โครงการงานประเพณีบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีบุญเดือนสิบ(บุญข้าวสาก) การจัดกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมทำบุญ การจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าเช่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าทรสพ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

2.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนวัตกรรม : งานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
3	โครงการสงฆ์พระ สักการะหลวงพ่อบึงใหญ่	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานสงฆ์พระ สักการะหลวงพ่อบึงใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการ ที่ใช้ในการจัดงานพิธีทางศาสนา การ ประกวดหรือการแข่งขันและค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ ฯลฯ	65,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย
4	โครงการจัดงาน ประเพณี "อำเภอเพ็ญ 119 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น"	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงาน ประเพณี "อำเภอเพ็ญ 119 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น" เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน ค่าการแสดง ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่อง เสียง เครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่าย	200,000	220,000 โอนเพิ่ม 20,000	100	14 ก.พ.69- 16 ก.พ.69	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

2.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนวัตกรรม : งานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
5	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สืบสานประเพณี ลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะ กรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น ฯลฯ	150,000	57,000	38	5 พ.ย.68	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 555,000 บาท								

(2.6) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่เดือนทะเบียน ขอรับเงินไว้กับ อบท. โดยจ่าย เป็นรายเดือนแบบขั้นบันได โดยผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท และ 90 ปี ขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท	19,004,400	10,595,800	55.75	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเงินให้กับคนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่แสดง ความจำนองโดยการขอขึ้น ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความ พิการไว้กับ อบท. โดยคนพิการ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ย คนพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน และคนพิการที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน	5,673,600	3,160,200	55.7	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว

(2.6) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรับรองและทำการวินิจฉัย แล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ โดยมีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อ เดือน	222,000	113,000	50.9	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	ดำเนินการ เบิกจ่าย ท้าย 1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 แล้ว
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิ การชุมชน เป็นการสร้างหลัก ประกันความมั่นคงของชุมชนฐาน ฐานราก และเสริมสร้างความเข้ม แข็งของชุมชนในการพัฒนาสู่ คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการ ประชาชนหนึ่งส่วน อปท.สมทบ หนึ่งส่วนและรัฐบาลหนึ่งส่วน	50,000	0	0	-	อยู่ระหว่าง การดำเนิน โครงการ
รวม								
4 โครงการ เป็นเงิน				24,950,000 บาท				

(2.8) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการผสมโคเทียม เนื้อเพื่อเศรษฐกิจ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผสมโคเทียมโคเนื้อเพื่อเศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระบะป้อนหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนมคุณภาพยี่ห้ออาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดีให้แก่กลุ่มเกษตรกร เช่น ค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอา หาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ					
รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท								

(3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการฝึกอบรม ทบทวน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในองค์กร อบรม หรือผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง	150,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			<p>สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทรงสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ</p>					

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
2	โครงการส่งเสริมวินัยจราจร ให้แก่เด็ก เยาวชนและประ ชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เช่น มีกิจกรรม กฎหมายจราจร กิจกรรมรณรงค์ ดนตรีดีเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะ ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	20,000	20,000	100	27 ก.พ.69	ดำเนินการ สำเร็จสิ้น
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือ ด้านเกษตร เป็นต้น	50,000	0	0	-	ยังไม่ได้นำเงิน การเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันไฟป่าและลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟป่าและลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	20,000	20,000	100	30 ม.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการและค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุ เครื่องตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าพิธีเปิดและค่าพิธีปิด ค่าวัสดุ เขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าฝึกอบรม	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
6	โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้ด้านการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	สำนักปลัด	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนิน การเบิกจ่าย
7	งบบุคลากรโครงการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการศูนย์ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ เผ่าระวังเด็กจมน้ำในสถานศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับค่าพาหนะ ค่าจัดทำสื่อสิ่ง พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนิน การเบิกจ่าย
รวม 7 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท								

(4.1) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญเพื่อการอนุรักษ์ป่า ดินและน้ำ จัดกิจกรรมนิทรรศการการจัดแสดงผลงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เทาที่จ่ายจริง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ สื่อสิ่งพิมพ์ และค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่าประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แก้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระดาษ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการทำโครงการนี้					
รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท								

(4.2) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยกับเอกชน/ส่วนราชการ และรวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ	500,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะต้นทาง กิจกรรมฝึกอบรมความรู้เรื่อง การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ	50,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
3	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	<p>เครือข่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์คลองสวยน้ำใส กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแฉะตลอดปี การรณรงค์ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อม นำอยู่ เพื่อเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า</p>	30,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			พาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะ ค่าวัด อุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครง การนี้ ฯลฯ					
รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 580,000 บาท								

(5.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การหลักสูตร "การบันทึก บัญชีหน่วยงานได้สังกัดและ การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานการบันทึก ที่ภาครัฐและนโยบายการ บัญชีภาครัฐ"	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สูตร การบันทึกบัญชีหน่วยงาน งานได้สังกัดและการบันทึกระบบ คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการบัญชี หน่วยงานได้สังกัดและการบันทึก บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ ของ อบต.เชียงหวาง ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง ดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ การนี้ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
2	โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.เชียงหวาง เช่น ค่าค่าฝึกอบรมค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ฯลฯ	50,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ	1,700,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านทุจริต	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านทุจริตของอบต.เชียงหวาง เช่น ค่าฝึกอบรมความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มภาคีต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกรนี้ ฯลฯ	20,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เชียงหวาง	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.เชียงหวาง	200,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
6	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	<p>รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ</p> <p>เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความจำเป็นสำหรับปีนี้ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล พนักงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค่ากระเป๋าค่าสัมมนาคุณวิทยากรในการฝึก</p>	200,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ค่าของสัมมนาคุณหรือของที่ระลึกให้กับวิทยากร ค่าอาหารสำหรับการจัดฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าสถานที่ศึกษาดูงาน ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าซ่อมยานพาหนะกรณีพาหนะเสียหายระหว่างการเดินทางราชการในครั้งนี้					
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดขยะหรือสิ่ง	100,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			<p>สิ่งปลูกสร้างคาราวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า โฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พินธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอก สารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์) ค่าธรรมเนียมต่างจากเบี้ยประจำ ใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามค่า พิพาท ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่ ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับ</p>					

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			รองแบบ ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยวินิจฉัยโรค ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำให้ได้มาซึ่งจ่ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการเพื่อติดตั้งโทรทัศน์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้ง ฯลฯ					
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	กองคลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตาม	400,000	0	0	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิก จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
			ปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมเปลี่ยนหัวรถบรรทุก น้ำ,เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ รถบรรทุก เปลี่ยนระบบไฮ ดรอลิก,ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ					
รวม 8 โครงการ เป็นเงิน 2,820,000 บาท								